

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025


Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	01	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRO GORDO.	CONTRATO	CERRO GORDO.	683	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FONTANA ZARCA.	CONTRATO	AVÁNDARO	24,167	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ESPINAZO.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PREPARATORIA EPO. NO. 370.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	2,785,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,920.41
02	02	01	01	03	01	250101	15	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LAS VIOLETAS, VILLA DE COLORINES.	CONTRATO	VILLA DE COLORINES.	5,408	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	16	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. LAS FLORES, VILLA DE COLORINES.	CONTRATO	VILLA DE COLORINES.	5,408	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE IXTLA.	CONTRATO	SAN GABRIEL IXTLA.	1,672	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOS TANQUES, EL DURAZNO.	CONTRATO	EL DURAZNO	1,382	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL CECYTEM, CUADRILLA DE DOLORES.	CONTRATO	CUADRILLA DE DOLORES.	982	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	02	01	01	03	01	260101	20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A STA. TERESA TILOXTOC. 4A. ET	CONTRATO	SANTA TERESA TILOXTOC.	857	LP	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AVANDARO - CASAS VIEJAS.	CONTRATO	AVANDARO - CASAS VIEJAS.	25,082	IR	2,756,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,290.70
02	02	01	01	03	01	260101	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN SIMÓN EL ALTO.	CONTRATO	SAN SIMÓN EL ALTO.	114	IR	3,608,872.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,872.07
02	02	01	01	03	01	260101	23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LAS MESAS A ATEQUELITES.	CONTRATO	LAS MESAS - ATEQUELITES.	683	IR	2,756,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,290.68
02	02	01	01	03	02	120101	1	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE DURANGO, COL. CENTRO.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	2	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PANORAMICA, COL. CENTRO.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	3	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (TIZATES - AV. TOLUCA), COL.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	4	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE SAN MARCOS, ENTRADA A LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA.	CONTRATO	COL. CENTRO VALLE DE BRAVO.	24,167	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA CAPERUZA, COL. EL ARCO.	CONTRATO	COL. EL ARCO.	1,464	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL CONALEP, EL DURAZNO.	CONTRATO	EL DURAZNO	1,382	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	120101	7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 21, EL DU	CONTRATO	EL DURAZNO	1,382	IR	3,587,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,563.12
02	02	01	01	03	02	260101	24	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO.	CONTRATO	CERRO COLORADO.	808	IR	2,756,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,290.70
02	04	01	01	01	01	250101	14	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN HACIA LA SECUANDRIA PATRIA Y LIBERTAD, RINCÓN VILLA DE	CONTRATO	RINCÓN VILLA DEL VALLE.	24,167	IR	3,553,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,842.78
02	04	01	01	01	01	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOI, SAN NICOLÁS TOLENTINO.	CONTRATO	SAN NICOLAS TOLENTINO.	1,479	IR	3,522,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,592.80
Total													79,444,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,444,414.20





MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	SI	Pr	Sp					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								


MICHELLE MUÑOZ PONCE
Valle de Bravo
Municipio
Presidente(a) Municipal
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


CLAUDIA GARCIA REBOLLAR
Valle de Bravo
Municipio
Tesorero(a) Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL


SERGIO HERNANDEZ BUSTOS
Valle de Bravo
Municipio
PERSONA QUE ELABORA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO