

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
01	03	08	01	04	160101	24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA, LOCALIDAD LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	LAS JOYAS.	77	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
01	03	08	01	04	160101	25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE ESTRADAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	RINCÓN DE ESTRADAS	553	IR	3,791,591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,591.77	
01	03	08	01	04	160101	26	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO	CONTRATO	SAN NICOLÁS TOLENTINO	1,479	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
01	03	08	01	04	160101	27	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN, 3A ETAPA, LOCALIDAD LA CANDELARIA.	CONTRATO	LA CANDELARIA	794	IR	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	
01	03	08	01	04	160101	28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+XXX AL KM 0+XXX EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AVÁNDARO-CASAS VIEJAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CASAS VIEJAS	915	IR	4,009,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,473.54	
02	02	01	01	07	110101	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	24,167	AD	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	
02	02	01	01	08	110101	03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN VILLA DE COLORINES, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	VILLA DE COLORINES	5,408	LP	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
02	02	01	01	09	110101	08	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN, 3A ETAPA, LOCALIDAD LA CANDELARIA.	CONTRATO	LA CANDELARIA	794	IR	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	
02	02	01	01	09	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL TANQUE, 3A ETAPA, LOCALIDAD EL DURAZNO.	CONTRATO	EL DURAZNO	1,382	IR	2,285,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,159.00	
02	02	01	01	09	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LAS MESAS, LOCALIDAD MESA DE DOLORES 1A SECCIÓN.	CONTRATO	MESA DE DOLORES PRIMERA SECCIÓN	259	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
02	02	01	01	09	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL CECYTEM, LOCALIDAD PALITO VERDE.	CONTRATO	PALITO VERDE	982	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
02	02	01	01	09	260101	09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+XXX AL KM 0+XXX EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AVÁNDARO-CASAS VIEJAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CASAS VIEJAS	915	IR	4,009,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,443.54	
02	02	01	01	09	260101	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+XXX AL KM 0+XXX EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA TILOXTOC, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	SANTA TERESA TILOXTOC	857	IR	4,009,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,443.54	
02	02	01	01	10	250101	16	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ESPINAZO, 3A ETAPA, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	BARRIO DE OTUMBA	1,174	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
02	02	01	01	10	250101	22	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA RANCHERÍA, LOCALIDAD VILLA DE COLORINES.	CONTRATO	VILLA DE COLORINES	5,408	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
02	02	01	01	10	250101	23	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	24,167	LP	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	
02	02	01	01	10	260101	11	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+XXX AL KM 0+XXX EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN EL ALTO, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	SAN SIMÓN EL ALTO	114	IR	4,009,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,443.54	
02	02	01	01	10	260101	12	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+240 AL KM 0+480 EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CERRO COLORADO	805	IR	4,009,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,413.55	
02	02	01	01	12	110101	04	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LOS ÁLAMOS, VALLE DE BRAVO	CONTRATO	LOS ÁLAMOS	24,667	LP	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	
02	02	01	01	12	120101	29	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	24,167	AD	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	
02	02	01	01	12	120101	30	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LIBRAMIENTO COLIBRI, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	BARRIO DE OTUMBA	24,167	IR	3,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	3,000,000.00	
02	02	01	01	12	120101	31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN VILLA DE COLORINES, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	VILLA DE COLORINES	5,408	LP	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	12	120101	32	CONSTRUCCIÓN DE PANTEON MUNICIPAL EN LOS ÁLAMOS, VALLE DE BRAVO	CONTRATO	LOS ÁLAMOS	24,667	LP	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
02	04	01	01	02	110101	06	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE ESTRADAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	RINCÓN DE ESTRADAS	553	IR	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
02	04	01	01	02	110101	07	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO.	CONTRATO	SAN NICOLÁS TOLENTINO	1,479	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	04	01	01	02	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE ATESQUELITES.	CONTRATO	ATESQUELITES.	183	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
02	05	01	01	10	110101	05	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA, LOCALIDAD LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	LAS JOYAS.	77	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	05	01	01	10	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD LA CANDELARIA, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	LA CANDELARIA	794	IR	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
02	05	01	01	10	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA, LOCALIDAD SAN NICOLÁS TOLENTINO, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	SAN NICOLÁS TOLENTINO	1,479	IR	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
02	05	01	01	10	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS, LOCALIDAD LOS SAUCOS PARTE ALTA, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	SAUCOS PARTE ALTA	969	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	05	02	01	05	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PREPARATORIA, LOCALIDAD CERRO GORDO, VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	CERRO GORDO	683	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	05	01	03	10	110101	02	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LIBRAMIENTO COLIBRÍ, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO.	CONTRATO	BARRIO DE OTUMBA	24,167	IR	3,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total												114,673,968.48	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	114,673,968.48



MICHELLE NÚÑEZ PONCE
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CLAUDIA GARCÍA REBOLLOS
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



CARLOS DE ROSAS GÓMEZ
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO